



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ - RS




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO TOTAL

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS

LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, Nº40, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARÉ - RS

4 meses

ITEM	DESCRIÇÃO	1 Mês			2 Mês			3 Mês			4 Mês			TOTAL
		Valor (R\$)	Percentual (%)	Acumulado (%)	Valor (R\$)	Percentual (%)	Acumulado (%)	Valor (R\$)	Percentual (%)	Acumulado (%)	Valor (R\$)	Percentual (%)	Acumulado (%)	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.500,60	50,00%	50,00%	16.500,60	50,00%	100,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	33.001,20
2.	REFORMA	124.083,52	70,00%	70,00%	53.178,65	30,00%	100,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	177.262,17
3.	AMPLIAÇÃO	46.323,29	30,00%	30,00%	108.087,69	70,00%	100,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	154.410,98
4.	PLATIBANDA E COBERTURA	-	0,00%	0,00%	2.929,57	100,00%	100,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	2.929,57
5.	VERGAS/CONTRAVERGAS E BARRAS DE APOIO PNE	7.266,29	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	7.266,29
6.	HIDROSSANITÁRIO - REFORMA E AMPLIAÇÃO	12.544,60	40,00%	40,00%	18.816,89	60,00%	100,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	31.361,49
7.	DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	107.854,55	100,00%	100,00%	-	0,00%	0,00%	107.854,55
8.	PINTURA	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	549,76	100,00%	100,00%	-	0,00%	0,00%	549,76
9.	PINTURA INTERNA	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	103.651,28	50,00%	50,00%	103.651,28	50,00%	100,00%	207.302,55
10.	PINTURA EXTERNA	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	24.811,07	50,00%	50,00%	24.811,07	50,00%	100,00%	49.622,13
11.	ESQUADRIAS - PORTAS	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	187.428,61	100,00%	100,00%	187.428,61
12.	ESQUADRIAS - JANELAS	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	79.833,84	100,00%	100,00%	79.833,84
VALOR TOTAL		206.718,30	19,90%	19,90%	199.513,40	19,21%	39,10%	236.886,66	22,80%	61,91%	395.724,79	38,09%	100,00%	1.038.823,14
TOTAL ACUMULADO		206.718,30			406.231,70			643.098,35			1.038.823,14			


Alfredo Von AHN Junior
Engenheiro Civil
CREA RS - 248647

88 696 836/0001-13
ALFREDO V. AHN - ME

Rua Benjamin Constant, 428 - Centro

CEP 96180-000 - CAMAQUÁ - RS