

Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Total por etapa	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1	MOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%					50,00%
		R\$ 96.461,46	R\$ 48.230,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.230,73
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
		R\$ 428.992,38	R\$ 71.498,73	R\$ 71.498,73	R\$ 71.498,73	R\$ 71.498,73	R\$ 71.498,73	R\$ 71.498,73
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	100,00%	100,00%					
		R\$ 155.758,93	R\$ 155.758,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		R\$ 580.483,92	R\$ 580.483,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	INFRAESTRUTURA	100,00%	15,00%	50,00%	35,00%			
		R\$ 2.042.236,73	R\$ 306.335,51	R\$ 1.021.118,37	R\$ 714.782,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	MESOESTRUTURA	100,00%		20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	
		R\$ 823.467,85	R\$ -	R\$ 164.693,57	R\$ 411.733,93	R\$ 164.693,57	R\$ 82.346,79	R\$ -
7	SUPERESTRUTURA	100,00%		20,00%	20,00%	50,00%	10,00%	
		R\$ 3.212.712,99	R\$ -	R\$ 642.542,60	R\$ 642.542,60	R\$ 1.606.356,50	R\$ 321.271,30	R\$ -
8	PAVIMENTO ACESSOS	100,00%					100,00%	
		R\$ 378.412,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 378.412,05	R\$ -
9	SINALIZAÇÃO	100,00%						100,00%
		R\$ 254.787,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 254.787,73
10	ILUMINAÇÃO	100,00%					25,00%	75,00%
		R\$ 82.990,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.747,59	R\$ 62.242,78
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		R\$ 2.671,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.671,84
		Porcentagem	14,42%	23,57%	22,84%	22,86%	10,85%	5,45%
		Custo	R\$ 1.162.307,82	R\$ 1.899.853,26	R\$ 1.840.558,11	R\$ 1.842.548,80	R\$ 874.276,46	R\$ 439.431,80
		Porcentagem Acumulada	14,42%	38,00%	60,84%	83,70%	94,55%	100,00%
		Custo Acumulado	R\$ 1.162.307,82	R\$ 3.062.161,08	R\$ 4.902.719,19	R\$ 6.745.267,98	R\$ 7.619.544,44	R\$ 8.058.976,24

0