

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
Item	Descrição	Total por Etapa	7DIAS	15DIAS	30DIAS	45DIAS	60DIAS
1.0.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	100%	100%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 6.309,60	R\$ 6.309,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	100%	4,17%	4,17%	8,33%	8,33%	8,33%
		R\$ 20.280,24	R\$ 845,01	R\$ 845,01	R\$ 1.690,02	R\$ 1.690,02	R\$ 1.690,02
2.1.1	FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES *90 X 70* CM, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100,00%	4,17%	4,17%	8,33%	8,33%	8,33%
		R\$ 262.735,20	R\$ 10.947,30	R\$ 10.947,30	R\$ 21.894,60	R\$ 21.894,60	R\$ 21.894,60
2.1.2	FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969), INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100,00%	4,17%	4,17%	8,33%	8,33%	8,33%
		R\$ 299.919,60	R\$ 12.496,65	R\$ 12.496,65	R\$ 24.993,30	R\$ 24.993,30	R\$ 24.993,30
2.1.3	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 5 CONTRIBUINTES, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100,00%	4,17%	4,17%	8,33%	8,33%	8,33%
		R\$ 313.552,80	R\$ 13.064,70	R\$ 13.064,70	R\$ 26.129,40	R\$ 26.129,40	R\$ 26.129,40
2.1.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	100,00%	4,17%	4,17%	8,33%	8,33%	8,33%
		R\$ 94.932,00	R\$ 3.955,50	R\$ 3.955,50	R\$ 7.911,00	R\$ 7.911,00	R\$ 7.911,00

