

PRÉ - MOLDADOS KRUGER

Camaquã, 26 de maio de 2025.

ORÇAMENTO:

Prefeitura Municipal de Arambaré
CNPJ: 90.152.950/0001-24

A/C: Camila Sherer – (51)99257-2917

Atendendo solicitação, apresentamos a seguir os valores para construção civil, de uma estrutura para pavilhão em pré-moldado de concreto, com dimensões 12,00 x 20,00 x 4,00 totalizando 240,00m².

SERVIÇOS NA ESTRUTURA PAVILHÃO 240M² INCLUI:

- Fundações com sapatas de concreto, 1,20x0,80;
- Pilares de concreto pré-moldado 0,23 x 0,31m.
- Pilares de concreto pré-moldado (mochos para oitões);
- Tesouras de concreto pré-moldado;
- Terças de aço UDC **enrijecidas e galvanizadas 2,00mm;**
- Telhas para o telhado em **Aluzinco TP-40/0,50mm;**
- Chapas de união, parafusos, tirantes, contra ventos, pinos, todos **galvanizados;**
- Montagem geral da estrutura pré-moldada e telhado.

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$129.800,00
(Cento e vinte e nove mil e oitocentos reais)

******Obs: Este orçamento é do pavilhão aberto, não consta neste orçamento: (vigas pré-moldadas, e fechamento do pavilhão).*

Fica sob responsabilidade da empresa Pré-Moldados Krüger a construção civil:

- Fornecimento do material e mão de obra, incluindo guindastes próprios;
- Transporte dos materiais e funcionários;
- Pagamento dos funcionários, alimentação e encargos advindos deste;
- Ferramentas necessárias à obra;
- RRT (Registro de responsabilidade técnica)
- Projeto Estrutural

Fica sob responsabilidade do cliente:

- Terraplenagem, aterro, re aterro (se necessário);
- Calhas (se necessário);
- Projeto Arquitetônico;
- Limpeza do local (sem bloqueios para realizar a obra);
- Água e energia elétrica;

Validade do orçamento: 30 dias;
Prazo para começo da obra: á combinar
Condições de pagamento: á combinar.


13 895 732/0001-39
GENISIO JESKE KRUGER ME
Rua Cristal, 1596 - Bairro Viégas
CEP 96180-000 - CAMAQUÃ - RS